## Grunddata enskilt projekt

9242951100 Ljusskärsberget Del av Tattby 2:2 [9511]



**Projekttyp** Markanvisning

Projektledare Erik Wiktorsson, Exploateringsenheten

Pågående fas Projektering ■+■+■+□+□+□+□+□

Beslut startPM2004-11-29Startbeslut projekt2010-06-03Detaljplan antagen2012-05-31Startbeslut genomförande2013-02-02Beslut utbyggnadsPM2014-06-10Driftöverlämning2016-02-29Beslut projektavslut2017-01-17

Syftet med projektet är att uppföra ett gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Ny bebyggelse ska anpassas till befintliga naturförutsättningar. I projektet ingår att uppföra gångvägar mot Saltsjöbadens Centrum i norr och Tippens station vid Saltsjöbanan i öster. Planområdet är beläget på en tidigare obebyggd höjd mellan Saltsjöbadens centrum i norr och Solsidevägen i söder. Det ca 10000 m2 stora området ägdes i sin helhet av Nacka kommun fram till försäljningen av bostadstomten. Detaljplanen har vunnit laga kraft, gruppboendet är under uppförande och bostadstomten är såld till en exploatör.

Bakgrund: Planarbete för ett antal bostadshus pågick mellan år 2004 och 2006, då det lades ner p.g.a. kritik från närboende angående de nya byggnadernas påverkan på närområdet. Projektet återupptogs våren 2009. I februari 2010 antog kommunstyrelsen ett reviderat start-PM.

**Start-slut** 2004-08-09 - 2017-01-17

**Byggherre** Fastighetskontoret

Kvadratmeter BTA3500Totalt antal lägenheter35Antal lägenheter per år (År:antal lgh)2014:6<br/>2016:29

Verksamheter - kvadratmeter BTA

Tomtarea kvadratmeter 10000

Nyanlagd gata kvadratmeter Nyanlagd gata, löpmeter Gatukostnad andel 1,0:tkr Nyanlagd park, kvadratmeter

Ny kommunal ledningsgrav, löpmeter 20

Markförsäljning totalt 30250000 Markförsäljning (År: tkr) 2014: 30250

Totalt (tkr)	Nettoinvesteringar (tkr)				
	Budget	Prognos	Verksamhet	Budget	Prognos
Inkomster	15581	31581	Gata+park	-908	-1267
Intäkter	1200	1000	VA	-188	-477
Utgifter	-2190	-4299	Planläggning	-382	-884
Netto	14591	28282	Mark	14869	29909
			Övrigt	0	0
			Summa	13391	27282

Lägesrapport 2014-04-18

Typ Status Orsak Åtgärd

**Tid**På grund av försenad

Tidplanen har uppdaterats.
lantmäteriförrättning och sen

upphandling av byggandet av LSSboendet har försäljningen av

bostadsmarken och utbyggnaden av gc

-vägen försenats.

## Grunddata enskilt projekt

9242951100 Ljusskärsberget Del av Tattby 2:2 [9511]



## Kostnad

Kostnader: Utbyggnaden av gc-vägen Detta påverkar nettobudgeten med + 13 700 ökar med 760 tkr p.g.a. låg budgetering. Leverantörskostnader ökar med 250 tkr på grund av låg budgetering liksom ökade

resurskostnader om 1 milj. kr. Kostnad för lantmäteriförrättningar ökar med 100

tkr på grund av låg budgetering.

pris med 15 250 tkr.

Intäkter: Intäkterna för VA har uppdaterats, vilket innebär en intäktsminskning om 200 tkr. Statligt stöd för utbyggnaden av gc-vägen innebär en ökning om 750 tkr. Avstyckad fastighet Tattby 2:23 är såld till ett pris som överstiger budgeterat

**Produkt** 



## Lägesbeskrivning

Bostadsmarken inom planområdet är avstyckad och såld. LSS-boendet är under utbyggnad. Gc-vägen från Ljuskärrsberget till Saltsjöbadens centrum kommer att byggas ut under sommaren/hösten 2014.

tkr gentemot tidigare beslutad budget.